

# Pyöräilyn

# kehittämissiä

Ylöjärven ja Kangasalan pilotit vertailtavina

---

- Tampereen seudun kävelyn ja pyöräilyn edistämishjelman eräs kärkihanke oli kuntakohtaisten kehittämissohjelmien laatiminen
- Piloteiksi valittiin Ylöjärvi ja Kangasala
- Työt käynnistettiin 2013
- Myös seututoimisto ja Ekokumppanit osallistuu suunnitteluun ja markkinointiin

# Seudullinen käpy- edistämishjelma

---

- Kangasalla on valtuuston hyväksymä Pyöräilyohjelma vuodelta 1996
- Ylöjärvellä ei ole perusasioita aiemmin selvitetty
- Molemmat kunnat ovat pyöräilykuntaverkoston jäseniä

# Kuntien taustat

---

- Konsultti kilpailutettiin
- Hankkeeseen saatiin LVM avustusta
- Työn tekivät Navico ja Verne
- Kunnasta ohjausryhmässä mukana kaavoitus, vapaa-aika ja yhdyskuntatekniikka
- Käsittely on kesken, raportti valmis

# Ylöjärvi

---

- Infrastrukturi
- Koulureitit
- Käyttäjämäärät

# Painopisteet

---

- Paikkatietoaineisto (pyöräilypotentialiaali, keskustan saavutettavuus, alueittainen ikäjakauma)
- Virkamiesten ja luottamushenkilöiden haastattelu
- Työpajat
- Nettikysely
- Kulkukännnykkäsovellutus epäonnistui

# Menetelmät

---

- Haastattelu sitoutti osallistujatahot
- Paikkatietoaineiston käyttö antoi perusteltua tietoa ratkaisuihin ja tuotti vielä tutkimushankkeen
- Liikkujan viikon tapahtumia runsaasti
- Linjausten siirtäminen maankäytön suunnitteluun
  - Keskustan kehittämisvisio
  - Pyöräpaikoitusmääräykset

# Onnistumiset

---

- Viestintä vaikeaa: laaja raportti, olennainen hankalasti omaksuttavissa
- Tapahtumiin sitouttaminen – pyöräilyviikolla ei tapahdu enää mitään – kuka on vastuussa
- Miten saadaan kolmas sektori mukaan

# **Vielä kehitettävää**

---



- Päätöksenteko? Kh tai valt
- Työlista ohjelmassa
- Seurantaryhmän rooli
- Investointien taso

# Toteuttaminen

---

- Kaikki tapahtuu hitaasti
- Asenteiden muutosta organisaatiossa tarvitaan, autoperusteinen toimintamalli jyrää
- Ylöjärvellä on jo paljon hyvää: infraa, maastoja, aktiivisia ihmisiä
- Lapset ovat omatoimisia ja innokkaita liikkujia – vanhempien ja opettajien pitäisi antaa mahdollisuus itsenäiseen liikkumiseen

# Opittua

---

- Konsultti suoramenettelyllä
- Rahoitus kaavoituksen talousarviosta
- Työn tekivät Valpastin ja Lumimarja
- Kunnasta ohjausryhmässä mukana kaavoitus, vapaa-aika, sosiaalitoimi ja yhdyskuntatekniikka
- Käsittely kh ensi viikolla, raportti valmis

# Kangasala

---

- Perustelut ja vaikuttavuus
- Työpaikat mukaan
- Markkinointi
- Investointien pysyvä taso
- Laatumukautava

# Painopisteet

---

- Olevan tiedon hyödyntäminen
- Yleisötilaisuus, poliitikkojen sitouttaminen
- Helposti omaksuttava raportointi

# Menetelmät

---

- Yleisötilaisuus toi näkyvyyttä
- Raportti selkeälukuinen
- Toimenpiteet pitkäjänteisesti toteutettavissa
- Kolmas sektori on ollut mukana edellisen ohjelman toteutuksessa

# Onnistumiset

---

- Eri hallintokuntien sitouttaminen
- Laatuikäytävään panostamisen hyväksyttävyyys

**Vielä kehitettävää**

---

- Kunnanhallitus hyväksyy
- Konsultti käynnistää jalkauttamisen työpaikoille
- Kävely- ja pyöräilytyöryhmä ohjelmoi toteutuksen ja seuraa sitä
- Investointien taso päätetään budjetin yhteydessä

# Toteuttaminen

---



- Ilman konsulttia tästä ei olisi tullut mitään, vaikka edelliskerralla onnistuikin
- Selkeästi esitetty viesti on helppo omaksua
- Tavoitteiden toteuttaminen edellyttää jatkuvaa ohjelmointia ja seuranta eli paimentamista
- Seudun rooli on tärkeä
- Kansalaisjärjestöt saadaan mukaan houkuttelemalla

# Opittua

---

- Erilaisten lähtökohtien vuoksi erilaiset metodit ovat olleet perusteltuja
- Perustelut ja vaikuttavuus molemmilla painokkaasti, mutta eri tavoin toteutettuina – rahat pitää sijoittaa viisaasti
- Selkeä esitysmateriaali ja luettavuus helpottavat niin päätöksentekoa kuin kansalaisten kuulemistakin
- Toteuttamisen ohjelmointi ja seuranta raporttia tärkeämpiä

# Vertailu

---